

### DODATEK č. 3

K smlouvě o dílo č. 2672/030

uzavřené dne 3.3.2016

I. OBJEDNATEL: Obec Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice

ZHOTOVITEL: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

II. OZNAČENÍ PRÁCE: Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně inženýrské činnosti na akci „Cyklostezka Metylovice“

Tímto dodatkem se doplňuje znění článků citovaných ve SMLOUVĚ O DÍLO :

#### I. Předmět smlouvy

Na základě řady majetkoprávních jednání a kalkulací cen nadejzdné lávky vč.nájezdů byla upravena nová trasa dle situace (přílohy č.1 a 2). Nájezd ze strany obce Metylovice proběhne v návaznosti na návrh zemního valu firmy Rekultivace recyklace, s.r.o. dle projektové dokumentace zpracované Ing.Ličkou.

Vypracování nové proj.dokumentace zahrnuje :

- Zpracování samotné PD dle aktuálně platných zákonů, vyhlášek a norem.
- Aktualizace výkresů, zpracování veškerých směrových výškových změn, návrh zemního valu.
- Zpracování podkladů pro subdodavatele a následná koordinace.
- Majetkoprávní agenda (příprava situačních výřezů atd. pro investora akce).
- Mostní konstrukce zpracovaná podle návrhu v podobnostech s lávkou pro pěší I/11 Nebory-Dušinec (šířka příčného řezu 3,1m, rozpětí do 45 m osově dle přílohy č.3, podjezdná výška 5,5 m).

#### II. Doba plnění díla, předání díla

1. etapa a) odevzdání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí včetně rozpočtu a výkazu výměr - do 120 dnů od podpisu dodatku č.3

2. etapa b) předání dokladové části pro územní rozhodnutí - do 6 týdnů od odevzdání DUR – etapy a

#### III. Podmínky plnění

Zhotovitel je povinen zajistit potřebné podklady od projektanta zemního valu firmy Rekultivace recyklace, s.r.o., v případě problémů s nízkou únosností základové spáry pro umístění cyklostezky na zemním valu, objednatel zajistí na návrh zhotovitele geotechnické posouzení pro návrh zajištění potřebné únosnosti základové spáry.

V případě nesouhlasu vlastníka pozemku č.511/1 paní Onderkové se trasa zkrátí přes obslužnou MK č.2035/4. Ostatní zůstává dle situace (příloha č.1 a č.2).

#### IV. Cena za dílo

Cena za dílo se mění takto :

1.1. dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

**Zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí** - cena je stanovena na **192 000,- Kč bez DPH** (slovy: stodevadesátdvatisíc korun českých)

1.2. dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

**Inženýrská činnost k DUR** - cena je stanovena na **44 000,- Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetčtyřtisíc korun českých)

#### IX. Ostatní ujednání

Doplňuje se odstavec :

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli nad rámec sjednané ceny díla dle čl. IV této smlouvy úhradu za práce zhotovitelem vynaložené s přihlédnutím ke konzumaci hodin za jednotlivé úkony v níže uvedených případech (tzv. překážky v plnění díla zhotovitelem):

a) Dojde-li v průběhu plnění díla zhotovitelem ke změně majetkoprávní struktury dotčených pozemků či staveb dle evidence katastru nemovitostí (změna vlastníků či osob oprávněných z věcných břemen apod.), která vyvolá potřebu uzavření nových smluv nutných k provedení díla zhotovitelem (proběhne po domluvě s přihlédnutím na konzumaci hodin za jednotlivé úkony, a to na základě zálohové faktury).

b) Každého dalšího prokazatelného kontaktování vlastníků dotčených pozemků či staveb, či osob oprávněných z věcných břemen apod., za účelem plnění díla zhotovitelem, pokud již došlo ke dvěma neúspěšným pokusům.

c) Pozbydou-li vyjádření či stanoviska DOSS a správců IS v průběhu plnění díla zhotovitelem své platnosti z důvodů nezaviněných zhotovitelem a bude nutné pro splnění díla zhotovitelem vyžádat vyjádření či stanoviska nová, případně pokud budou nová či další vyjádření a stanoviska vyžadována z důvodu změny personálního obsazení DOSS či správců IS, nebo jejich metodiky apod.

d) Smluvní strany sjednaly, že doba plnění díla zhotovitelem se prodlužuje o dobu nutnou k odstranění překážek plnění díla zhotovitelem a zhotovitel se z těchto důvodů nemůže dostat do prodlení s provedením díla.


V případě, že dojde k prodlení termínů smlouvy z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, může si zhotovitel fakturovat provedené práce max. za 3 měsíce v dohodnutém podílu smluvené částky. To platí od doby, kdy se smluvní strany dozvěděly o překážkách v plnění, tj. nevyjádření se – liknavost úřadů, neposkytnutí součinnosti majitelů dotčených pozemků, nesrovnalosti v katastru nemovitostí a další okolnosti nezpůsobené nečinností zhotovitele.

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy (na základě předloženého návrhu smlouvy) rozhodlo zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 6/2019 ze dne 27. 5. 2019.

Ostatní znění smlouvy zůstává v platnosti.

V Metylovicích dne 28. 5. 2019

  
.....  
Objednatel:



V Olomouci dne 26.4.2019

  
.....  
Zhotovitel:  AGPOL s.r.o.  
Jungmannova 153/12  
779 00 Olomouc  
Česká republika  
tel.: 585 208 458, iČ: 28597044, DIČ: CZ28597044