

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2020**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**občanský zákoník**“)

### **I.**

#### **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Metylovice**  
Se sídlem: 73949 Metylovice 495  
Zastoupen: Ing. Lukášem Halatou - starostou obce  
IČ: 00535991

(dále jen „objednatel“).

**Zhotovitel:** **JANKOSTAV s.r.o.**  
Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice  
Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem  
IČ: 25855581  
DIČ: CZ25855581  
Zapsán v obch. rejstříku: C 22270 u Krajského soudu v Ostravě  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických a realizace stavby: Ing. Jiří Tvardek, vedoucí HSV  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 94-1623820237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

### **II.**

#### **Základní ustanovení a předmět změn**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je provedení stavební akce „Metylovice - chodník 1. a 2. část“ při realizaci projektu „Metylovice – chodník“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace veřejné zakázky, jejímž výsledkem bylo uzavření smlouvy, došlo k nepředvídatelné okolnosti, a to neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy původně vybraným dodavatelem. Zadavatel tohoto původně vybraného dodavatele byl nucen vyloučit z důvodu nepředložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci před podpisem smlouvy a neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Následně zadavatel vybral k plnění této veřejné zakázky nového vybraného dodavatele - zhotovitele. Tato nepředvídatelná okolnost zpozdila původně plánované uzavření smlouvy min. o 1,5 měsíce. Jelikož před předáním staveniště, resp. zahájením realizace stavebních prací je nezbytné požádat silniční správní úřad Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí o „Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami“, nelze dodržet původně plánované předání staveniště a jeho úprava je předmětem tohoto dodatku. Doba plnění předmětu smlouvy (180 kalendářních dnů od předání staveniště) i ostatní termíny zůstávají dodatkem nedotčeny.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

### **III. Změny smlouvy**

#### **1. Článek X. Staveniště, odst. 3. se mění a nově zní:**

Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, a to bez zbytečného odkladu po schválení žádosti o „Omezení obecného užívání uzavírkami a objíždkami“ silničním správním úřadem Městského úřadu Frýdlantu nad Ostravicí.

### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavřen ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Schvalovací doložka: Tento dodatek schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým rozhodnutím č. 3/2020 ze dne 21. 4. 2020.

V Metylovicích dne 24. 4. 2020

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

.....  
**Obec Metylovice**  
Ing. Lukáš Halata  
starosta obce

.....  
**JANKOSTAV s.r.o.**  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel