



Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2020

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

(dále jen „objednatel“).

Obec Metylovice

73949 Metylovice 495

Ing. Lukášem Halatou - starostou obce

00535991

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SEMITA-DS s.r.o.

Veřovice 171, 742 73 Veřovice

p. Jiřím Válek, jednatelem

03829707

CZ03829707

vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61530

Jiří Válek

ČSOB a.s.

269136592/0300

(dále jen „zhotovitel“).

II. Základní ustanovení a předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je provedení stavební akce „Metylovice – chodník, úsek 3“ při realizaci projektu „Vybudování chodníku v Metylovicích - úsek 3“ (dále jen „Smlouva“), dne 15. 5. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
- V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracem a méněpracem, které jsou zohledněny ve Změnových listech č. 1až 9. Jedná se konkrétně o tyto změny:
 - Únosnost zemní pláně chodníku – změnový list č. 1: Projektová dokumentace původně počítala se zásypem rýhy kanalizace vykopanou zeminou. Po provedení zásypu vytěženou zeminou bylo zjištěno, že tato zemina není vhodná a její únosnost nedosahuje požadovaných parametrů dle PD (Edf2 min. 30MPa). Na základě této skutečnosti bylo nutné zásypovou zeminu odtěžit a použít vhodnější zásypový materiál tj. ŠD fr 0/32. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 184 729,44 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl proveden geologický průzkum, a proto s výše uvedeným nemohl objednatel tyto tuto změnu s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

- b) Napojení stávajících přípojek – změnový list č. 2: Změna spočívá v napojení stávajících přípojek dešťových vod ze zahrad a střech RD. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 68 041,23 Kč bez DPH.
- c) Výstavba nových sjezdů – změnový list č. 3: Změna spočívá ve výškové úpravě vjezdů k některým RD. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 115 652,88 Kč bez DPH.
- d) Oprava stávající betonové dešťové kanalizace – změnový list č. 4: Při výkopových pracích byla odkryta stávající dešťová kanalizace, která byla v havarijním stavu a zasahovala do konstrukčních vrstev chodníkového tělesa. Tento havarijní stav dešťové kanalizace nemohl zadavatel předem předpokládat. Bylo nutné tuto betonovou kanalizaci nahradit novou, s profilem DN125 a umístit a obetonovat pod konstrukční vrstvy chodníkového tělesa. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 16 742,53 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tyto změny s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- e) Výšková úprava kanalizačních šachet – změnový list č. 5: Při výkopu kufru a výškového (směrového) umístění ohrub bylo zjištěno, že u jedné šachtice je nutné kónus s poklopem otočit tak, aby nezasahoval do silniční ohruby a snížit jeho výšku do úrovně povrchu nově budovaného chodníkového tělesa. Další tři šachtice bylo nutné výškově upravit (snížit) tak, aby poklapy těchto šachtic byly v úrovni nově budovaného chodníkového tělesa. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 27 333,00 Kč bez DPH.
- f) Oprava revizních šachet splaškové kanalizace – změnový list č. 6: Při výkopu kufru chodníkového tělesa bylo zjištěno, že poklapy revizních šachtic splaškové kanalizace jsou v havarijním stavu a je nutné tyto poklapy vyměnit a podložit betonovým kónusem tak, aby únosnost těchto poklopů splňovala požadavky budoucí údržby tohoto chodníkového tělesa. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 20 332,00 Kč bez DPH.
- g) Úprava terénu kolem autobusové zastávky + napojení svodů do stávající šachtice – změnový list č. 7: Při stavebních pracích v blízkosti AZ bylo nutné provést výškovou úpravu okolního terénu a stávající šachtice, v souladu s nově budovaným nástupištěm. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 10 104,45 Kč bez DPH.
- h) Osazení palisád – změnový list č. 8: Kanalizační šachtice Š3/3 a Š3/4 zasahují z části mimo chodníkové těleso. Svah kolem těchto šachet je nutné zpevnit betonovými palisádami. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 18 978,00 Kč bez DPH.
- i) Úprava výměr dle zaměření skutečného stavu – změnový list č. 9: Dle zaměření skutečného stavu byly zjištěny rozdíly mezi výkazem výměr a skutečností (viz protokol geodeta). Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 16 721,97 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 38 326,33 Kč bez DPH.

- j) Změna termínu realizace: s ohledem na výše uvedené změny, konkrétně změny dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, je nezbytné prodloužit dobu realizace díla o 18 kalendářních dnů.

3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III. Změny Smlouvy

1. V článku III. *Předmět smlouvy a předmět díla*, odst. 1 se na konci písmena e) mění tečka za slovo „a“ a za písmeno e) vkládá písmeno f) ve znění:

- f) změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 dle dodatku č. 2 Smlouvy, které specifikují dodatečné práce (vícepráce).

2. Článek V. *Doba plnění*, odst. 2 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **108** kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. X. odst. 3. této smlouvy.

3. Článek VII. *Cena díla a fakturace*, odst. 1. se mění a nově zní takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla, a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	2 495 350,39 Kč	524 023,58 Kč	3 019 373,97 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 (příloha č. 2 Smlouvy)	478 635,50 Kč	100 513,46 Kč	579 148,96 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (příloha č. 2 Smlouvy)	38 326,33 Kč	8 048,53 Kč	46 374,86 Kč
Cena celkem	2 935 659,56 Kč	616 488,51 Kč	3 552 148,07 Kč

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 2 je přílohou č. 2 Smlouvy.

V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

4. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena v příloze tohoto dodatku, která rozšiřuje přílohy Smlouvy.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce a méněpráce dle dodatku č. 2

5. Schvalovací doložka: Tento dodatek schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým usnesením č. 8/2020 ze dne 29. 9. 2020.

V Metylovicích dne 30. 9. 2020

Ve Veřovicích dne 30. 9. 2020

.....
Obec Metylovice

Ing. Lukáš Halata
starosta obce

.....
SEMITA-DS s.r.o.

Jiří Válek
jednatel