

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 3. 2020

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Metylovice**
Se sídlem: 73949 Metylovice 495
Zastoupen: Ing. Lukášem Halatou - starostou obce
IČ: 00535991

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **JANKOSTAV s.r.o.**
Se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice
Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Zapsán v obch. rejstříku: C 22270 u Krajského soudu v Ostravě
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: Ing. Jiří Tvardek, vedoucí HSV
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 94-1623820237/0100

(dále jen „zhotovitel“).

II. Základní ustanovení a předmět dodatku

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 3. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je provedení stavební akce „Metylovice - chodník 1. a 2. část“ při realizaci projektu „Metylovice – chodník“ (dále jen „Smlouva“), dne 24. 4. 2020 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
- V průběhu výstavby došlo ke změnám rozsahu, dodatečným stavebním pracem a méněpracem, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1. Jedná se konkrétně o tyto změny:
 - Bezbariérový zastávkový betonový obrubník – změna ve změnovém listu č. 01: Změna řeší nedostatečnou výška silničního obrubníku při požadavku výšky nástupní hrany 200mm a požadavek investora na sjednocení autobusových zastávek v obci. Jedná se o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 42 864,00 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 5 009,92 Kč bez DPH.

- B) Odvoz a likvidace výkopku + nákup nového materiálu do zpětných zásypů – změna ve změnovém listu č. 02 až 05: Projektová dokumentace původně počítala se zpětným zásypem vykopanou zemínou. Vytěžená zemina však byla nejprve vizuálně posouzena jako nevhodná a na základě toho byly odebrány laboratorní vzorky k posouzení a následně dle protokolů laboratoře byl geotechnikem vypracován odborný posudek o nevhodnosti výkopku do zpětných zásypů. Na základě této skutečnosti bylo nutné zásypovou zeminu odtěžit a použít vhodnější zásypový materiál. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 1 175 043,53 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyl proveden geologický průzkum, a proto s výše uvedeným nemohl objednatel tyto změny s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- C) Vybourání stávajícího a uložení nového potrubí propojení stok 1/4 a 1/3 + Š1/6-stoka 1/2 – změna ve změnovém listu č. 06: Změna řeší vybourání stávajícího a uložení nového potrubí propojení stok 1/4 a 1/3 + Š1/6-stoka 1/2. Jedná se o změnu (dodatečné práce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 301 863,29 Kč bez DPH.
- D) Vybourání stávajícího a uložení nového potrubí úseku před RD č.p. 161 – změna ve změnovém listu č. 07: Z monitoringu stávajícího potrubí se nezdálo být výměna kanalizace potřebná. Až po následném odkrytí se zjistilo, že stávající kanalizační roury jsou tenkostěnné a již po působení menšího tlaku na ně by se bortily. Byla tedy navržena jeho výměna. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 147 231,56 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tyto změny s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- E) Zatrubnění příkopy – změna ve změnovém listu č. 08: Změna řeší zatrubnění příkopy potrubím DN 200 v úseku MK(UV2/3)-UV2/4. Stavba zahrnuje i úseky s příkopem, kde má být vybudováno chodníkové těleso, které se neměly zatrubňovat pouze zasypat. V průběhu prací, ale ve výše uvedeném úseku byly nalezeny přípojky dešťových vod z nemovitostí, které byly do příkopy zaústěny a které při zpracování projektové dokumentace nebyly očekávány. Na základě toho je ze strany projektanta a TDI navrženo zatrubnění této příkopy. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 151 781,77 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tyto změny s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- F) Oprava spojů stávajícího potrubí DN 400 - úsek stoka 1/1-Š1/1- změna ve změnovém listu č. 09: Z monitoringu stávajícího potrubí se nezdálo být výměna kanalizace potřebná. Až po následném odkrytí se zjistila netěsnost spojů. Proto bylo navrženo obnažené spoje nově obetonovat. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 54 469,98 Kč bez DPH. Tato změna (dodatečné práce) vznikla až v době realizace stavby. Vzhledem k výše uvedenému nemohl objednatel tyto změny s náležitou péčí předvídat a jedná se o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- G) Přemístění oplocení před R.D. č.p. 496 – změna ve změnovém listu č. 10: Změna řeší - provedení nového oplocení bylo upraveno s ohledem na stávající stav zbylého oplocení a záměry majitele. Jedná se o změnu (dodatečné práce a méněpráce) závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato změna představuje dodatečné práce v hodnotě 43 475,24 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 101 440,80 Kč bez DPH.
3. Změna termínu realizace: s ohledem na výše uvedené změny je nezbytné prodloužit dobu plnění díla o 42 kalendářních dnů. Z toho na změny ve změnovém listu označené jako 01 a 06 připadá 23 kalendářních dnů a na změny ve změnovém listu označené jako 07, 08 a 09 připadá 19 kalendářních dnů. Ostatní změny nemají vliv na dobu plnění.

4. Smluvní strany se proto dohodly na této změně Smlouvy:

III. Změny Smlouvy

1. V článku III. Předmět smlouvy a předmět díla, odst. 1 se na konci písmena e) mění tečka za slovo „a“ a za písmeno e) vkládá písmeno f) ve znění:

f) změnového listu č. 1 dle dodatku č. 2 Smlouvy, které specifikují dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce.

2. Článek V. Doba plnění, odst. 2 se mění a nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do **222** kalendářních dnů od předání staveniště dle čl. X. odst. 3. této smlouvy.

3. Článek VII. Cena díla a fakturace, odst. 1. se mění a nově zní takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla, a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Stavební práce dle rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy)	6 899 615,18 Kč	1 448 919,19 Kč	8 348 534,37 Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2 (příloha č. 2 Smlouvy)	1 916 729,37 Kč	402 513,17 Kč	2 319 242,54 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (příloha č. 2 Smlouvy)	106 450,72 Kč	22 354,65 Kč	128 805,37 Kč
Cena celkem	8 709 893,83 Kč	1 829 077,71 Kč	10 538 971,54Kč

Položkový rozpočet stavby dle původní Smlouvy je přílohou č. 1 Smlouvy.

Rozpočet dodatečných prací a méněprací dle dodatku č. 2 je přílohou č. 2 Smlouvy.

V případě, že se daného díla bude týkat přenesená daňová povinnost (dle § 92a a § 92e zákona o DPH), nebude výše uvedená cena za dílo obsahovat DPH a DPH přizná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.

4. Podrobná specifikace dodatečných prací a méněprací je uvedena v příloze tohoto dodatku, která rozšiřuje přílohy Smlouvy.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Dodatečné práce a méněpráce dle dodatku č. 2
5. Schvalovací doložka: Tento dodatek schválilo dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zastupitelstvo obce Metylovice svým rozhodnutím č. 9/2020 ze dne 27. 10. 2020.

V Metylovicích dne _____

V Ostravě dne _____

.....
Obec Metylovice

Ing. Lukáš Halata
starosta obce

.....
JANKOSTAV s.r.o.

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel